



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Нейшлотский пер., д.8, Санкт-Петербург, 194044
Телефон: (812) 409 78 01, тел./факс: (812) 542 71 20
E-mail: dts@spb-dorogi.ru, <http://www.spb-dorogi.ru>
ОКПО 35530651 ОКОГУ 49003 ОГРН 1037843033029

21.01.2019 № 09/39-УВ

На № _____ от _____

**О расторжении государственного контракта
от 04.09.2015 № КСМ-11**

**Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта**

Между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет) и открытым акционерным обществом по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» (далее – ОАО «Метрострой», Подрядчик) заключен государственный контракт от 04.09.2015 № КСМ-11/2015 (далее – Контракт) на выполнение работ по строительству объекта «Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») (далее – Объект).

В соответствии с дополнительным соглашением № 15 от 04.05.2018 о перемене лиц в обязательстве по государственному контракту все права заказчика по Контракту перешли к СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (далее - Дирекция).

Согласно требованиям ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с согласованными сторонами условиями и требованиями закона.

В соответствии с требованиями п.1.2 Контракта Подрядчик принял обязательства выполнить работы в объеме и сроки согласно Контракту.

Согласно п. 2.2 Контракта, окончание выполнения работ - 30.11.2019.

В настоящее время работы на Объекте ведутся крайне медленно, низкая фактическая численность работников на протяжении последних десяти месяцев не обеспечивает темп производства работ, заложенный проектом.

Согласно графику производства работ (Приложение № 2 к Контракту) Дополнительного соглашения № 10 от 23.12.2016 к Контракту, ОАО «Метрострой» не выполнены следующие работы на Объекте:

- п.12.3 – Сооружение инвентарной службы пути – срок окончания работ по Графику – 06.18; сумма не завершеного строительства – 4 162,34 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.14.1 – Сооружение тупиков за ст. «Театральная» – срок окончания работ по Графику – 08.18; сумма не завершеного строительства – 275 766,82 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.14.2 – Сооружение группы камер съезда ГКС-IV-ЛП за ст. «Большой проспект» – срок окончания работ по Графику – 05.18; сумма не завершеного строительства – 81 248,09 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.14.3 – Сооружение группы камер съезда ГСК-III за ст. «Большой проспект» – срок окончания работ по Графику – 10.18; сумма не завершеного строительства – 85 447,01 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.14.4 – Сооружение группы камер съезда ГСК-V за ст. «Большой проспект» – срок окончания работ по Графику – 10.18; сумма не завершеного строительства – 72 275,85 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.17.1 – Сооружение натяжной камеры № 1 – срок окончания работ по Графику – 06.18; сумма не завершеного строительства – 49 355,876 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.19.1 – Сооружение наклонного хода № 1, - срок окончания работ по Графику – 01.18. сумма незавершенного строительства- 895 942, 39 тыс. руб. (в ценах 2014 года);

- п. 21.2 – Сооружение эвакуационного коридора ст. «Театральная» – срок окончания работ по Графику – 05.18; сумма не завершеного строительства – 33 245,41 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.21.3 – Сооружение подходов тоннелей № 1 и № 2 – срок окончания работ по Графику – 11.17; сумма не завершеного строительства – 44 156,95 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п.22.2 – Сооружение эвакуационного коридора и эвакуационного ходка ст. «Большой проспект» – срок окончания работ по Графику – 04.18; сумма не завершеного строительства – 11 851,72 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п. 22.3 – Сооружение технологических ходков № 1, № 2 ст. «Большой проспект»; срок окончания работ-08.17, сумма не завершеного строительства – 3 743,88 тыс. руб. (в ценах 2014 г.);

- п. 24.1 – сооружение и демонтаж горного комплекса для проходки ствола ш. № 574 – срок окончания работ по Графику – 10.16; сумма не завершеного строительства – 3 859,417 тыс. руб. (в ценах 2014 г.).

Таким образом, обязательства Подрядчиком не исполняются надлежащим образом.

Согласно части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), расторжение контракта допускается, в том числе, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии

с гражданским законодательством. В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта только по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 7.9 Контракта предусмотрено, что Заказчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта письменно уведомив об этом Подрядчика, в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта:

-задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 7 (семи) дней с момента истечения срока по графику производства работ (Приложение №2 к Контракту) в данном случае согласно Приложению №2 к Дополнительному соглашению №10 от 23.12.2016.

Кроме того, на основании ст. 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, а именно:

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а Подрядчик не исполнил требование Заказчика об устранении недостатков в установленный срок.


Исходя из существенного отставания от графика выполнения работ и непринятия мер по ликвидации отставания, а также прогнозов Подрядчика о завершении работ по Контракту в 2021 году, становится очевидным, что работы в срок до 30.11.2019 выполнены не будут.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь гражданским законодательством, ст.95 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 7.9 Контракта, Дирекция уведомляет Вас об отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Директор

Разгуляев А.В. 8-931-326-02-54



В.Н. Урусов