

График выполнения комплекса строительно-монтажных работ при сооружении вестибюля и пешеходного перехода станции «Большой проспект» при строительстве объекта:  
«Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской Фасад»  
(1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект»)» на 2022-2024 год

№ п/п	Наименован ие объекта	Наименование сооружения	Наименование видов работ	№ проекта	Начало работ	Окончание работ	2022 год				2023 год												2024 год		Примечание															
							октябрь 1.10- 15.10.2022г	ноябрь 16.10- 31.10.2022г	декабрь 1.11- 15.11.2022г	январь 16.11- 30.11.2022г	январь 1.12- 15.12.2022г	февраль 16.12- 31.12.2022г	март 1.01- 15.01.2023г	апрель 16.01- 31.01.2023г	апрель 1.02- 15.02.2023г	апрель 16.02- 31.02.2023г	апрель 1.03- 15.03.2023г	апрель 16.03- 31.03.2023г	апрель 1.04- 15.04.2023г	апрель 16.04- 31.04.2023г	апрель 1.05- 15.05.2023г	апрель 16.05- 31.05.2023г	апрель 1.06- 15.06.2023г	апрель 16.06- 31.06.2023г		апрель 1.07- 15.07.2023г	апрель 16.07- 31.07.2023г	апрель 1.08- 15.08.2023г	апрель 16.08- 31.08.2023г	апрель 1.09- 15.09.2023г	апрель 16.09- 31.09.2023г	апрель 1.10- 15.10.2023г	апрель 16.10- 31.10.2023г	апрель 1.11- 15.11.2023г	апрель 16.11- 30.11.2023г	апрель 1.12- 15.12.2023г	апрель 16.12- 31.12.2023г	апрель 1.01- 15.01.2024г	апрель 16.01- 31.01.2024г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	Станционный комплекс "Большой проспект"	Вестибюль №1 ст."Большой проспект"	Демонтаж ж/б плиты усиления	2815р-4-72-197-ПР	11.10.22	15.12.22																																	14277м3/2,5мес/20суток=190 м3/сут. - 10 машин/сут.	
2			Земляные работы и крепление котлована вестибюля	2815р-4-72-160-ПР	11.10.22	15.12.22																																		
3			Демонтажный ходок.	2815р-4-72-229-ПР Изм.1 2815р-4-72-751-КЖ4 Изм.1 2815р-4-72-646-КЖ3 Изм.2	16.01.23	15.09.23																																		Восходящая разработка грунта и сооружение конструктива совместно с основными конструкциями вестибюля.
4			Гидроизоляция основных конструкций	2815р-4-72-354-КЖ1. Изм.3	01.01.23	15.11.23																																		Выполняется на протяжении периода сооружения основных конструкций и до его окончания
5			Сооружение фундаментальной плиты на отм. -4,100	2815р-4-72-461-КЖ2 Изм.1	16.01.23	31.02.23																																		Продолжительность и привязка к другим работам принята по аналогии с утвержденной ПП от 10.02.2022. По ПП: с 11.01. по 07.02.2023 1982м3/1,5мес= 728 м3/мес
6			Сооружение основных конструкций ниже отм. 0.00	2815р-4-72-646-КЖ3 Изм.2	01.03.23	15.05.23																																		1150м3/2,5мес=460 м3/мес.
7			Сооружение внутренних конструкций	2815р-4-72-752-КЖ5 Изм.1	01.03.23	31.09.23																																		604м3/7мес=86,3 м3/мес.
8			Сооружение основных конструкций выше отм. 0.00	2815р-4-72-751-КЖ4 Изм.1	16.05.23	15.09.23																																		1910м3/4мес=478 м3/мес.
9			Сооружение обвязочной балки	2815р-4-72-968-КЖ6 Изм.1	16.09.23	15.11.23																																		Продолжительность и привязка к другим работам принята по аналогии с утвержденной ПП от 10.02.2022. По ПП: с 18.01. по 15.02.2023. 148,5 м3/мес.
10			Монтаж люка на проем 2000*2500мм в оголовке демонтажной шахты	2815р-4-72-892-КМ.	16.10.23	15.11.23																																		Люк можно установить после бетонирования основных конструкций Продолжительность. принята по аналогии с утвержденной ПП от 10.02.2022. По ПП: с 01.06. по 30.06.2024
11		Пешеходный переход вестибюля ст. "Большой проспект".	Разломка форшахты	2815р-4-72-895-ПР	01.06.23	15.06.23																																	Продолжительность и привязка к другим работам принята по аналогии с утвержденной ПП от 10.02.2022. По ПП: с 26.09. по 30.09.2023 439м3/0,5мес/20суток=29 м3/сут. - 1,5 машин/сут.	
12			Земляные работы и крепление котлована	2815р-4-72-896-ПР	01.06.23	15.08.23																																		10788м3/2,5мес/20суток=144 м3/сут. - 7 машин/сут.
13			Гидроизоляция основных конструкций	2815р-4-72-877-КЖ1 Изм.4	16.08.23	07.01.24																																		Выполняется на протяжении периода сооружения основных конструкций и до его окончания
14			Сооружение основных и внутренних конструкций	2815р-4-72-753-КЖ2 Изм.4 2815р-4-72-396-КЖ Изм.2	01.09.23 01.09.23	31.12.23 31.12.23																																		2202м3/4мес=550 м3/мес
15																																								